



Projekt: Projektovanie a výstavba diaľnice D4, úseky Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7, úseky Bratislava Prievoz - Holice

Project: Design and Construction of D4 highway, Sections Jarovce – Rača and R7 Expressway, Sections Bratislava Prievoz – Holice

Zápis z rokovania ohľadom úplnej uzávery ulice Vinohradnická

Dátum: 28/10/2019

Účastníci: vid'. príloha – Prezenčná listina

Na dnešnom rokovaní bola zo strany pána starostu Badianského z obce Miloslavov otvorená otázka ohľadom úplnej uzávierky ulice Vinohradnická, hlavným bodom rokovania bolo nájsť čo najlepšie riešenie pre výstavbu mosta nad budúci diaľnicou D4 na ulici Vinohradnická.

Na začiatku rokovania boli všetci prítomní (vid'. prezenčná listina) oboznámení s dohodou medzi firmou D4R7 Construction s.r.o. a Mestskou časťou Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorá pojednáva o úplnej rekonštrukcii ulice Vinohradnická na náklady firmy D4R7 Construction za predpokladu, že mestská časť povolí úplnou uzávierku tejto ulice.

Ďalej sa jednalo, zdá je možné presunúť práce spojené s výstavbou mosta až na jar roku 2020, tato otázka bude vyriešená na ďalšom rokovaní, ktoré sa uskutoční dňa 04/11/2019 v sídle spoločnosti D4R7.

Stále sa hľadá čo najlepšie riešenie tejto situácie s tým, že zástupcovia D4R7 pripraví na ďalšie stretnutie návrh dočasného dopravného značení na križovatke Studené, na rokovaní sa navrhli 2 možnosti riešení tejto križovatky. Prvá možnosť je vybudovať provizórny kruhový objazd a druhá možnosť je v mieste križovatky osadiť dočasnou svetelnou signalizáciou.

Obidve možnosti budú navrhnuté projektantom a prednesené na ďalšom rokovaní.

Prílohy /Enclosures: Prezenčná listina z rokovania

Kópia /Copy to: Mr Juan José Bregel / Mr Michael Heerdts / Mr José Vicente Candel / Ms Rosa Martínez / Mr Antonio Martínez Varela / Mr. David Martino / Mr. Pedro Gomez / Mr. Javier Amado / All from attendance list